



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 113

TAVOLA N.

P 1.1

DIAGRAMMA DI GANTT E CRONOPROGRAMMA

Progettista:

Geom. Alberto Buccheri

Collaboratori:

Geom. Salvatore Consoli

Geom. Sebastiano Cosentino

Coordinatore della sicurezza

Ing. Vittorio Grasso



Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate. giusto provvedimento

n. **1139** del **30 MAR. 2017**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Walter Falcone

Data: 21 Luglio 2014

Scala:

Aggiornamento in data

29 MAR. 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Walter Falcone



IL CAPO DIPARTIMENTO
INGEGNERE CAPO
Dott. Ing. Giuseppe Galizia

LAVORI	IMPORTE	INIZIO	FINE	GIORNI	OTTOTBRE /17	NOVEMBRE /17	DICEMBRE /17
LAVORI STRADALI (OG3)	102.803,66						
Pavimentazione Stradale	93.976,50						
1.4.1.2) Scarificazione a freddo	24.005,20	31/10/2017	06/11/2017	7			
1.4.5) Trasporto di materie prov	227,31	07/11/2017	07/11/2017	1			
6.1.5.1) Conglomerato bituminoso	41.959,13	18/11/2017	15/12/2017	28			
20.10.5) Quantita di legante in	98,30	16/11/2017	16/11/2017	1			
20.10.9) Prova Marshall completo	320,30	16/11/2017	16/11/2017	1			
20.10.11) Calcolo della porosità	31,00	17/11/2017	17/11/2017	1			
20.10.13) Resistenza per attrito	1.565,10	16/11/2017	16/11/2017	1			
P.A.02) Prelievo in situ di core	630,45	17/11/2017	17/11/2017	1			
P.A.05) Conferimento a rifiuto d	5.203,39	07/11/2017	07/11/2017	1			
P.A.09) Conglomerato bituminoso	19.936,32	08/11/2017	17/11/2017	10			
Lavori Di Concausa Da Pagarsi All	6.002,50						
P.A.03) Nolo di autoveicolo con co	1.825,25	20/12/2017	20/12/2017	1			
P.A.04) Nolo di escavatore compr	2.284,45	20/12/2017	20/12/2017	1			
P.A.08) Operaio Comune	1.892,80	18/12/2017	18/12/2017	1			
Opere Provisionali E Di Sicurezza	2.824,66						
23.1.3.1) Recinzione perimetrale	303,00	30/10/2017	31/10/2017	2			
23.1.3.10) Barriera fisso in fer	23,10	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.1.3.14) Coni per delimitazion	17,76	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.3.1.1) Segnaletica di sicurezza	436,00	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.3.1.2) Segnaletica di sicurezza	120,40	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.3.1.4) Segnaletica di sicurezza	131,40	25/12/2017	25/12/2017	1			
23.3.1.7) Segnaletica di sicurezza	28,00	25/12/2017	25/12/2017	1			
23.3.2.2) Segnaletica da cantier	368,40	26/12/2017	26/12/2017	1			
23.3.5) Semoforo a 2 luci orient	88,40	20/11/2017	20/11/2017	1			
23.6.4) Maschera per protezione	31,20	20/11/2017	20/11/2017	1			
23.6.7) Guanti di protezione ter	43,20	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.6.11) Tuta ad alta visibilità	204,60	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.6.14) Cuffia antirumore ad al	95,40	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.7.2.1) Locali spogliatoio del	483,30	30/10/2017	30/10/2017	1			
23.7.2.2) Locali spogliatoio del	220,30	28/12/2017	28/12/2017	1			
23.7.7) Bagno chimico portatile	230,20	30/10/2017	30/10/2017	1			
OPERE DI PROTEZIONE (OS 12A)	8.064,00						
Barriera Metallica	8.064,00						
6.5.1.4) Fornitura e posa in ope	8.064,00	16/12/2017	19/12/2017	4			
SEGNALETICA (OS10)	8.247,48						
Segnaletica	8.247,48						
6.6.7.2) Fornitura e collocazion	302,80	26/12/2017	26/12/2017	1			
6.6.21) Esecuzione di strisce or	1.372,50	22/12/2017	22/12/2017	1			
6.6.22) Esecuzione di strisce lo	2.565,00	23/12/2017	23/12/2017	1			
P.A.01) Esecuzione strisce lungi	1.200,00	24/12/2017	25/12/2017	2			
P.A.06) Fornitura e collocazione	1.131,04	26/12/2017	26/12/2017	1			
P.A.07) Fornitura e collocazione	160,14	26/12/2017	26/12/2017	1			
P.A.10) Fornitura e posa in oper	1.516,00	27/12/2017	27/12/2017	1			
PARZIALI	5.386,27						
PROGRESSIVI	5.386,27						
MESE							
					OTTOTBRE /17	NOVEMBRE /17	DICEMBRE /17
					5.386,27	68.188,68	45.540,19
					73.574,96		119.115,14