



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

PROGRAMMA INTERVENTI NEL SETTORE STRADALE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONE SICILIANA N° 64 DEL 4 MARZO 2015 E N° 14 DEL 21 GENNAIO 2016

S.P. 2/I-II - Lavori urgenti di ripristino della sede stradale e rifacimento della segnaletica stradale

TAVOLA N.

P-3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA:

Geom. *Fabrizio Fasano*

Collaboratori:

Geom. *Francesco Di Salvatore*

Geom. *Giuseppe La Spina*

Geom. *Cosimo Lo Certo*

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Dott. Ing. *Cosimo Rizzo*



Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.12 del 12.07.2011 giusto provvedimento

n. 120 del 17/02/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Alberto Buccheri*

Aggiornamento:

Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento

n. 127 del 27/09/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. *Alberto Buccheri*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. *Alberto Buccheri*



IL DIRIGENTE DEL 1° SERVIZIO:

Ing. *Giuseppe Galizia*

Data: 04/02/2016

Aggiornamento in data 22/09/2016
Adeguamento al D.lg. n. 50/2016

DIAGRAMMA DI GANTT

		1° MESE	2° MESE	
	IMPORTO	INIZIO	FINE	DURATA PRESUNTA
OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	3.255,70	1° MESE	2° MESE	8 gg
Segnaletica temporanea di cantiere e baraccamenti	3.255,70	1° MESE	2° MESE	8 gg
PAVIMENTAZIONE STRADALE	184.840,01	1° MESE	2° MESE	54 gg
Scarificazione e trasporto a rifiuto	73.941,80	1° MESE	2° MESE	50 gg
Congl. bituminoso strato di usura	110.898,21	1° MESE	2° MESE	25 gg
SEGNALETICA STRADALE	7.939,37	2° MESE	2° MESE	8 gg
Segnaletica stradale orizzontale	7.939,37	2° MESE	2° MESE	8 gg
LAVORI IN ECONOMIA	1.011,04	2° MESE	2° MESE	4 gg
Lavori in economia	1.011,04	2° MESE	2° MESE	4 gg
PARZIALI				
				78.121,58
PROGRESSIVI				
				78.121,58
				118.924,54
				197.046,12
	Opere provv. e di sicurezza - Irruvimento, fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi			
	Segnaletica stradale orizzontale			

CRONOPROGRAMMA (art. 40 D.P.R. 207/2010)

