



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA - 1° SERVIZIO

Programmazione Piano delle OO.PP. e Viabilità

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRAZZERA PROVINCIALE DENOMINATA VIA MONTE PO'

TAVOLA N.
S2

DIAGRAMMA DI GANTT-CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progettista e D.L.:

Geom. Luigi CATALANO

Coordinatore Sicurezza:

Dott. Ing. Cosimo RIZZO



Visti:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Carlo PAPPALARDO

138

18-12-2016

Visto:

IL CAPO DIPARTIMENTO

Ingegnere Capo

Dott. Ing. Giuseppe GALIZIA

Aggiornamenti:

Data:

18-12-2016

DIAGRAMMA DI GANTT

	IMPORTO	INIZIO	FINE	DURATA PRESUNTA	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE
INCANTIERAMENTO	10.890,47	1° mese	4° mese	4 gg				
Installazione baracche e recinzione area di lavoro	6.348,15	1° mese	4° mese	2 gg				
Segnaletica temporanea di cantiere	4.542,32	1° mese	2° mese	2 gg				
MOVIMENTI DI MATERIE	15.688,46	1° mese	1° mese	4 gg				
Pulitura bordi laterali	9.815,00	1° mese	1° mese	3 gg				
Scavo e trasporto a rifiuto	5.873,46	1° mese	1° mese	1 gg				
CONGLOMERATI CEMENTIZI E SOVRASTRUTTURE STRADALI	87.876,00	1° mese	3° mese	17 gg				
Realizzazione di cunette	30.879,20	1° mese	2° mese	7 gg				
Formazione di muretti h=70 cm	41.516,80	2° mese	2° mese	6 gg				
Ripresa muretti esistenti	15.480,00	2° mese	2° mese	4 gg				
CONGLOMERATI BITUMINOSI	305.069,16	2° mese	4° mese	23 gg				
Scarificazione e trasporto a rifiuto	85.015,26	2° mese	2° mese	12 gg				
Congl. bitumioso strato di usura e di binder in frasca	220.053,90	2° mese	3° mese	11 gg				
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	30.190,20	3° mese	4° mese	24 gg				
Segnaletica orizzontale	15.541,20	4° mese	4° mese	8 gg				
Segnaletica verticale	13.675,95	3° mese	4° mese	16 gg				
LAVORI DI CONCAUSA	7.985,60	2° mese	3° mese	14 gg				
Operai e mezzi	7.985,60	2° mese	3° mese	14 gg				
PARZIALI					58.993,15	161.891,26	214.900,15	21.915,33
PROGRESSIVI					58.993,15	220.884,41	435.784,56	457.699,89
	Incantieramento - Movimenti di materie - Conglomerati cementizi e sovrastrutture stradali							
	Conglomerati bituminosi, segnaletica e lavori di concausa							

CRONOPROGRAMMA (art. 40 D.P.R. 207/2010)

